




**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНТРАНС РОССИИ)**

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Рабочей группы  
по подготовке транспортного обеспечения  
Кубка конфедераций FIFA 2017 года  
и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года  
в Российской Федерации,  
заместитель Министра транспорта  
Российской Федерации

 / Н.А. Асаул

**ПРОТОКОЛ**

**Рабочей группы по подготовке транспортного обеспечения Кубка  
конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года  
в Российской Федерации**

(далее – Чемпионат, Рабочая группа)

под председательством

заместителя Министра транспорта Российской Федерации Н.А. Асаула

Москва

23 октября 2017 года

№ МА-165

Список участников прилагается

**I. О ходе реализации мероприятий подпрограммы III «Строительство  
и реконструкция транспортной инфраструктуры» Программы подготовки  
к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира  
по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской  
Федерации от 20.06.2013 № 518 (далее – Программа)**

(Асаул, Пчелин, Клим, Поляков, Никитенко, Васильев, Меркушкин, Повжик,  
Долгополова, Амбарнов)

1. Принять к сведению следующую информацию Росавиации (А.А. Пчелин), комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (А.Н. Васильев), Министерства целевых программ Республики Мордовия (А.Н. Меркушкин) в части объектов аэропортовой инфраструктуры:

Международный аэропорт «Платов» (г. Ростов-на-Дону)

В части объектов федеральной собственности: получено заключение о строительстве (далее - ЗОС).

В части объектов, не относящихся к федеральной собственности: получено ЗОС.

01.12.2017 планируется открытие аэропорта.

Международный аэропорт «Гумрак» (г. Волгоград)

В части объектов федеральной собственности: 1 этап завершен в 2016 году, завершаются работы по 2 этапу, срок ввода объектов, предусмотренных 2 этапом, в эксплуатацию – декабрь 2017 года.

В части объектов, не относящихся к федеральной собственности: работы по терминалу «В» (не является мероприятием Программы) планируется завершить в апреле 2018 года, 09.05.2018 – открытие терминала «В» и проведение тестовых мероприятий в режиме пиковых нагрузок (в день проведения в Волгограде финала Кубка России сезона 2017/2018).

Оснащение периметрового ограждения техническими средствами охраны (ТСО): объявлен конкурс, не позднее 30.10.2017 на реализацию мероприятия будут доведены средства из внебюджетных источников, период проведения работ – 4 месяца, работы планируется завершить в апреле 2018 года.

Международный аэропорт «Стригино» (г. Нижний Новгород)

В части объектов федеральной собственности: 1 этап завершен в 2016 году, проводятся работы по 2 этапу. В соответствии с планом-графиком реализации Программы, утвержденным приказом Минспорта России от 18.08.2014 № 704 (далее – План-график), срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2017 года. В 2017 году не будут завершены в полном объеме работы по устройству патрульной дороги, строительству объектов аварийно-спасательной службы (далее - ОАСС) и установке ТСО ограждения, указанные работы планируется завершить в апреле 2018 года.

В части объектов, не относящихся к федеральной собственности (терминал): объект введен в эксплуатацию в апреле 2017 года.

Международный аэропорт «Курумоч» (г. Самара)

В части объектов федеральной собственности: общая строительная готовность составляет 87%. В соответствии с Планом-графиком срок окончания строительно-монтажных работ – декабрь 2017 года. В 2017 году не будут завершены работы по ОАСС и стартовой аварийно-спасательной станции (далее - САСС) № 1, участку РД-2 (примыкание к ИВП-1, которое возможно реконструировать после ввода в эксплуатацию ИВП-2), патрульной дороге.

В части объектов, не относящихся к федеральной собственности: объект введен в эксплуатацию в декабре 2014 года.

#### Международный аэропорт г. Саранска

В части объектов федеральной собственности: работы по 1 этапу планируется завершить в декабре 2017 года. В соответствии с Планом-графиком срок окончания строительно-монтажных работ по 1 этапу – декабрь 2017 года. По 2 этапу все работы в части взлетно-посадочной полосы (далее – ВПП) будут завершены в ноябре 2017 года. В декабре 2017 года будут введены все объекты 2 этапа, за исключением аварийно-спасательной службы, патрульной дороги, ТСО ограждения, работы по указанным объектам планируется завершить в апреле 2018 года. Возможно функционирование аэропорта без указанных объектов с учетом временных решений. 05.01.2018 аэропорт планируется открыть для полетов.

В части объектов, не относящихся к федеральной собственности: постоянный терминал – завершаются строительно-монтажные работы и работы по благоустройству, 03.10.2017 здание временного терминала было передано ФГКУ Росгранстрой для монтажа воздушного пункта пропуска через государственную границу.

#### Международный аэропорт «Храброво» (г. Калининград)

В части объектов федеральной собственности: проводятся работы по 1 и 2 этапу. В соответствии с Планом-графиком срок окончания строительно-монтажных работ по 1 этапу – декабрь 2017 года. В рамках 1 этапа в 2017 году будут выполнены работы по реконструкции ВПП и РД-6, усилению перрона, периметровому ограждению. В связи с поздним доведением дополнительных лимитов бюджетных обязательств (сентябрь 2017 года) и с учетом технологических ограничений, работы по устройству верхнего слоя покрытия старого и нового перрона, строительство РД-D, очистных сооружений № 1 и № 2, САСС предполагается завершить в марте 2018 года.

Работы по 2 этапу в части устройства 5 магистральных стоянок для воздушных судов будут завершены до конца 2017 года.

В части объектов, не относящихся к федеральной собственности: в июле 2017 года введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс, в который переведена операционная деятельность аэропорта, начаты строительно-монтажные работы по второму пусковому комплексу, ввод всего объекта в эксплуатацию – 31.03.2018.

#### Международный аэропорт «Домодедово» (г. Москва)

В части объектов федеральной собственности: планируемый срок завершения строительства ИВПП-2, 3 и 5 этапов строительства перронов – май 2018 года,

2 и 4 этапы строительства перронов, строительство РД-С и ремонтно-восстановительные работы на существующей ИВПП планируются к исключению из Программы.

Международный аэропорт «Шереметьево» (г. Москва)

Планируемый срок завершения строительства ИВПП-3 (в составе ВПП), двух скоростных РД (РД-Е3, РД-Е5), соединительной РД-D – май 2018 года. Строительство части магистральной РД-Е (от РД-Е1 до РД-Е3), РД-Е1, РД-Е2, РД-Е4 планируется к исключению из Программы.

Вторая очередь реконструкции: планируемый срок завершения работ по реконструкции контактных стоянок центрального перрона сектора Шереметьево-1 – май 2018 года, этапы 1, 2 (участки строительства новой магистральной рулежной дорожки и удаленные стоянки центрального перрона сектора Шереметьево-1) планируются к исключению из Программы.

Первая очередь реконструкции: готовность 99%, срок завершения работ – ноябрь 2017 года. Реконструкция РД, соединяющих ВПП-2 и ВПП-1, очистных сооружений (выпуск 1.8) планируется к исключению из Программы.

2. Принять к сведению следующую информацию комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (А.Н. Васильев):

– работы по реконструкции автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» от международного аэропорта Волгоград до ул. Историческая (мероприятие № 190 Программы) выполняются одновременно по 5 участкам, процент готовности соответственно – 80, 60, 90, 80, 6, принимаются меры к завершению работ в 2017 году;

– работы по строительству 0-й Продольной магистрали (рокадной дороги) с примыканием автомобильных дорог по ул. им. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химической в Центральном районе Волгограда (мероприятие № 190.1 Программы) будут завершены в 2017 году.

3. Принять к сведению информацию ГКУ «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» (О.А. Повжик) о том, что:

– работы по укладке верхних слоев дорожного покрытия и благоустройству в рамках строительства улично-дорожной сети на территории острова Октябрьский (мероприятие № 192 Программы) будут выполнены в марте 2018 года;

– работы по строительству эстакады «Восточная» будут завершены 30.04.2018.

4. Принять к сведению информацию Росавтодора (Д.И. Лаптев) о том, что перенос с 2017 года на 2018 год объемов софинансирования из федерального бюджета завершающего этапа работ по мероприятию № 192 Программы в размере 344,2 млн. рублей учтен в направленных в Минфин России предложениях

Минтранса России по внесению изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и направленных в Минтранс России предложениях Росавтодора по внесению изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)», соответствующие изменения также внесены в соглашение между Росавтодором и правительством Калининградской области.

5. Принять к сведению информацию министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области (А.А. Обора) о том, что:

– работы по реконструкции проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе (мероприятие № 193 Программы) будут завершены 30.11.2017;

– работы по реконструкции и ремонту дорог и подъездных путей к аэропорту «Стригино» (в рамках реализации мероприятия № 183.1 Программы) завершены;

– работы по продлению Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде (мероприятие № 202 Программы) выполнены на 70%, до конца 2017 года планируется ликвидировать допущенное отставание от графика строительных работ.

6. Принять к сведению информацию министерства транспорта Ростовской области (А.Н. Иванов) о том, что работы по строительству автодороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный» (мероприятие № 195.1 Программы) будут завершены в ноябре 2017 года.

7. Принять к сведению информацию министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области (И.И. Пивкин):

– работы по реконструкции автомобильной дороги Волжский – Курумоч (мероприятие № 196 Программы) будут завершены в декабре 2017 года, рабочее движение будет открыто 10.11.2017;

– в рамках мероприятия по реконструкции Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону (мероприятие № 197 Программы) планируется выделить отдельный пусковой этап (строительство дублера), который будет реализован после проведения Чемпионата за счет средств бюджета Самарской области, что не повлияет на транспортное обслуживание Чемпионата.

8. Принять к сведению информацию Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (С.В. Харлашкин) и Комитета по транспорту Санкт-Петербурга (Е.Г. Осинцева):

– ввод в эксплуатацию объекта «Строительство путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом, обеспечивающей подъезд к аэропорту» (мероприятие № 198 Программы) – не позднее 01.12.2017;

– отставание от графика строительных работ по строительству участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина» включая станцию «Новокрестовская» (мероприятие № 202 Программы) будет ликвидировано до 01.11.2017, завершение работ по мероприятию - 30.03.2018;

– осуществляется поэтапная закупка подвижного состава для третьей линии метро: к маю 2018 года всего будет закуплено 330 вагонов.

9. Принять к сведению информацию ООО «Стройконтроль-2018» (Г.А. Языков) о том, что по 4 мероприятиям подпрограммы № 3 «Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры» Программы (№№ 179, 190, 197, 202) не соблюдаются сроки реализации единого графика мероприятий по ликвидации допущенных при строительстве объектов Чемпионата отставаний и устранению отмеченных в ходе контроля недостатков, утвержденного приказом Минспорта России от 23.01.2017 № 35 во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 23.12.2016 № Пр-2530.

#### **РЕШИЛИ:**

10. Росавиации (А.В. Нерадько):

10.1. Представить в Минтранс России обоснованные предложения по внесению изменений в Программу и План-график с учетом решения вопроса по выделению этапов работ по мероприятиям Программы.

Срок – 07.11.2017.

10.2. В рамках 2 этапа реконструкции и развития аэропорта г. Саранска в части объектов федеральной собственности (мероприятие № 189 Программы) проработать возможность строительства патрульной дороги в 2017 году. О результатах доложить в Минтранс России.

Срок – 07.11.2017.

11. Рекомендовать правительству Самарской области в возможно короткие сроки представить в Минтранс России обоснованные предложения по внесению изменений в Программу и План-график и соответствующие предложения по переносу лимитов финансирования федерального бюджета на 2018 год.

12. Росавиации (А.В. Нерадько), администрации Волгоградской области (А.И. Бочарову), правительству Нижегородской области (Г.С. Никитину), правительству Самарской области (А.П. Нефёдову) в кратчайшие сроки обеспечить

безусловное исполнение мероприятий по ликвидации допущенных при строительстве объектов Чемпионата отставаний и устранению отмеченных в ходе контроля недостатков в части мероприятий №№ 179, 190, 197, 202 Программы. О результатах доложить в Минтранс России не позднее 10.11.2017.

**II. О ходе работы по обеспечению воздушного сообщения с городами-организаторами Чемпионата в период его проведения в соответствии с расписанием матчей, в том числе назначению при необходимости дополнительных авиарейсов**

(Асаул, Клим, Поляков, Никитенко)

---

1. Принять к сведению следующую информацию Росавиации (О.О. Клим):
  - 26.09.2017 и 19.10.2017 в Росавиации проведены совещания с участием крупнейших российских авиаперевозчиков;
  - выявлен дефицит провозных емкостей в период проведения группового этапа Чемпионата в количестве 600 тысяч человек;
  - выявлены 4 наиболее проблемных направления (в том числе с учетом осуществления транзитного сообщения через аэропорты Московского авиаузла): Саранск, Калининград, Волгоград, Ростов-на-Дону;
  - авиаперевозчикам дано поручение в срок до 10.12.2017 представить в Росавиацию проект летнего расписания полетов (вступит в действие в последнее воскресенье марта 2018 года), в котором будет учтено расширение маршрутной сети в период проведения группового этапа Чемпионата, в том числе увеличение провозных емкостей по транзитным направлениям в Москву и Санкт-Петербург;
  - 10.12.2017 запланировано проведение очередного совещания с авиаперевозчиками.

**РЕШИЛИ:**

2. Росавиации (А.В. Нерадько) на очередном заседании Рабочей группы доложить об итогах совещания с авиаперевозчиками.

**III. О добровольной аккредитации таксомоторных компаний, обеспечивающих перевозку зрителей Чемпионата от аэропортов, вокзалов, автовокзалов, стадионов, фан-зон, мест размещения**

(Асаул, Поляков, Никитенко)

---

1. Принять к сведению информацию АНО «Транспортная дирекция-2018» (К.В. Поляков) о том, что проект типового порядка по добровольной аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и их транспортных средств в период подготовки и проведения Чемпионата (далее – Типовой порядок) разработан и обсужден с АНО «Оргкомитет «Россия-2018».

**РЕШИЛИ:**

2. АНО «Транспортная дирекция-2018» (К.В. Полякову) направить Типовой порядок в АНО «Оргкомитет «Россия-2018», субъекты Российской Федерации, принимающие Чемпионат, для представления замечаний и предложений.

Срок – 24.10.2017.

3. Рекомендовать правительству Республики Мордовия (В.Ф. Сушкову), Кабинету Министров Республики Татарстан (И.Ш. Халикову), администрации Волгоградской области (А.И. Бочарову), правительству Калининградской области (А.А. Алиханову), администрации Краснодарского края (В.И. Кондратьеву), правительству Нижегородской области (Г.С. Никитину), правительству Ростовской области (В.Ю. Голубеву), правительству Самарской области (А.П. Нефёдову), правительству Свердловской области (А.В. Орлову), правительству Москвы (С.С. Собянину), правительству Санкт-Петербурга (Г.С. Полтавченко) (далее – органы государственной власти субъектов Российской Федерации, принимающих Чемпионат) рассмотреть Типовой порядок и в случае необходимости представить в АНО «Транспортная дирекция-2018» замечания и предложения.

Срок – 01.11.2017.

**IV. О ходе доработки протокольных маршрутов на период проведения  
Чемпионата**

---

(Асаул, Поляков, Никитенко)

1. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, принимающих Чемпионат, представить в Минтранс России (копия – в АНО «Транспортная дирекция-2018») доработанные и согласованные протокольные маршруты.

Срок – 30.10.2017.

2. Департаменту государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России (А.С. Бакирею), АНО «Транспортная дирекция-2018» (К.В. Полякову) обеспечить проведение первого заседания Межведомственной комиссии по доработке протокольных



маршрутов на период проведения Чемпионата с учетом итогов проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года, созданной распоряжением Минтранса России от 10.10.2017 № НА-182-р. О результатах доложить на очередном заседании Рабочей группы.

Срок – 31.10.2017.

V. О ходе выполнения пунктов №№ 6, 11, 14, 16-23, 25 плана мероприятий по реализации Стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 2858-р  
(далее – План мероприятий, Стратегия)

---

(Асаул, Поляков, Никитенко, Клим)

1. Принять к сведению информацию Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (Д.В. Пронин) о ходе реализации вышеуказанных пунктов Плана мероприятий.

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, принимающих Чемпионат, представить в Минтранс России актуализированную информацию о выполнении вышеуказанных пунктов Плана мероприятий.

Срок – 15.11.2017.

3. Принять к сведению информацию Росавиации (О.О. Клим) и МВД России (Л.Э. Гербановский) о целесообразности введения ограничений продажи алкогольных напитков в аэропортах и буферных зонах аэропортов в городах-организаторах Чемпионата в дни проведения матчей.

#### **РЕШИЛИ:**

4. Рекомендовать правительству Самарской области (А.П. Нефёдову) правительству Санкт-Петербурга (Г.С. Полтавченко), Кабинету Министров Республики Татарстан (И.Ш. Халикову), администрации Волгоградской области (А.И. Бочарову), правительству Калининградской области (А.А. Алиханову), правительству Ростовской области (В.Ю. Голубеву), правительству Республики Мордовия (В.Ф. Сушкову), администрации Краснодарского края (В.И. Кондратьеву) обеспечить заключение с АНО «Оргкомитет «Россия-2018» договоров об использовании специализированного парка для транспортного обеспечения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в рамках исполнения пункта № 22 Плана мероприятий.

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, принимающих Чемпионат, особое внимание уделить созданию Региональных центров управления пассажирскими перевозками, их интеграции с Региональными операционными центрами, Федеральным центром управления пассажирскими перевозками.

#### VI. О выполнении мероприятий по реализации планов управления перевозками

---

(Асаул, Поляков, Никитенко)

1. Принять к сведению информацию Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (Д.В. Пронин) о выполнении мероприятий по реализации управления перевозками.

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, принимающих Чемпионат, представить в Минтранс России актуализированную информацию о выполнении мероприятий по реализации планов управления перевозками.

Срок – 15.11.2017.

#### **РЕШИЛИ:**

3. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, принимающих Чемпионат, обеспечить выполнение всех мероприятий по актуализации планов управления перевозками и реализации Стратегии, представленных письмом АНО «Транспортная дирекция-2018» от 17.10.2017 № КП-1/97.

#### VII. О разработке рекомендаций по формированию единых подходов по навигации в городах-организаторах Чемпионата

---

(Асаул, Поляков)

1. Принять к сведению информацию АНО «Транспортная дирекция-2018» (К.В. Поляков) о том, что рекомендации по формированию единых подходов по навигации в городах-организаторах Чемпионата (далее – Рекомендации) разработаны.

#### **РЕШИЛИ:**

2. АНО «Транспортная дирекция-2018» (К.В. Полякову) направить в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, принимающие


Чемпионат, ОАО «РЖД», АНО «Арена-2018», АНО «Оргкомитет «Россия-2018» разработанные Рекомендации для замечаний или предложений.

Срок – 25.10.2017.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, принимающих Чемпионат, рассмотреть Рекомендации и в случае необходимости представить в АНО «Транспортная дирекция-2018» замечания и предложения.

Срок – 31.10.2017.

Генеральный директор  
АНО «Транспортная дирекция-2018»



К.В. Поляков